

○砂川市庁舎建設検討スケジュール

時期	庁舎建設検討審議会		基本構想 基本計画	
	回数	審議内容		
平成 28 年度	10月	第1回	・現庁舎の現状と課題 ・庁舎整備の必要性	基本構想 (案) 作成
	11月	第2回	・基本理念と基本方針 ・新庁舎の機能と役割	
	12月	第3回	・新庁舎の機能と役割 ・新庁舎の規模	
	1月	第4回	・新庁舎の建設場所 ・新庁舎の規模	
	2月	第5回	・答申(案)	
	3月	第6回	・答申(成案) ・市長へ答申	
平成 29 年度	4月			パ メ コ 基本 構 想 策 定
	5月			
	6月			
	7月	第1回	・敷地の利用計画 ・建築計画	基本 計 画 (案) 作 成
	8月	第2回	・窓口、執務空間の 配置計画	
	9月	第3回	・新庁舎導入機能	
	10月	第4回	・庁舎面積の検討 ・事業費の整理	
	11月	第5回	・事業計画の検討 ・答申(案)	
	12月	第6回	・答申(成案) ・市長へ答申	
	1月			パ メ コ 基本 計 画 策 定
	2月			
	3月			

新庁舎基本設計(期間:1か年)

新庁舎実施設計(期間:1か年)

新庁舎建設工事(期間:約2か年)